



CRONOPROGRAMMA


Schema tempi di: Accordo di Programma.


	mar-14	apr-14	mag-14	giu-14	lug-14	ago-14	set-14	ott-14	nov-14	dic-14	gen-15	feb-15	mar-15	apr-15	mag-15	giu-15	lug-15	ago-15	set-15	ott-15	nov-15	dic-15	gen-16	feb-16	mar-16	apr-16	mag-16	giu-16	
Accordo di programma																													
Elaborazione documentazione necessaria per avviare processo di Adp																													
Delibera di Giunta di avvio processi per la Convocazione della Conferenza dei servizi per FICO (26 agosto)						*																							
Conferenza dei servizi per FICO (26 agosto)																													
Ufficio amministrativo Comune predispone Delibera di Consiglio																													
Protocollo della richiesta di avvio della procedura di Accordo di Programma (30 Settembre)							*																						
Convocazione del sindaco della prima seduta conferenza dei servizi (8 ottobre)								*																					
Sedute conferenza dei servizi e consenso unanime della proposta (21 ottobre, 30 ottobre e 2 novembre)																													
Procedura di screening (22 ottobre 2014 - marzo 2015)														*															
Protocollo integrazione procedura di Accordo di Programma e screening (2 marzo 2015)																													
Esame integratori e rilascio parere post ultima seduta della Conferenza dei Servizi														*															
Ufficio Comuni al prodotto elaborati di variante PSC/FDC e Valsat. Uffici metropolitani producono elaborati di variante PFC/POIC														*															
Delibera di Giunta dopo il parere unanime della conferenza dei servizi														*															
Delibera di Consiglio Comunale																													
Delibera di altri enti (Regione, Città metropolitana)																													
Pubblicazione e periodo osservazioni																													
Controdeduzioni alle osservazioni e convocazione della conferenza per la chiusura dell'accordo.																													
Decreto di approvazione dell'Accordo*																													
Approvazione del progetto definitivo interna all'Adp.																													
Stipula Convenzione PUA																													

* Il decreto di approvazione produce i suoi effetti solo dalla data di pubblicazione sul BUR.

 Tempi stabiliti da legge (Art.40, L.R. 20/2000 per Adp e Art. 11 L.R. 14/89 per autorizzazioni commerciali)

 Tempi non stabiliti da legge

 Date di protocollo o rilascio

 La realizzazione delle opere esterne all'area sarà oggetto di apposito programma temporale che suddividerà la loro attuazione in più fasi che saranno previste in uno specifico articolo dell'Accordo di Programma.

Schema tempi di: Autorizzazione commerciale; Autorizzazioni edilizie, appalti e progettazione; Realizzazione.

Autorizzazione commerciale	mar-14	apr-14	mag-14	giu-14	lug-14	ago-14	set-14	ott-14	nov-14	dic-14	gen-15	feb-15	mar-15	apr-15	mag-15	giu-15	lug-15	ago-15	set-15	ott-15	nov-15	dic-15	gen-16	feb-16	mar-16	apr-16	mag-16	giu-16			
Pre istruttoria																															
Invio domanda																*				*											
Integrazione domanda da parte del Comune ed invio a Provinciale Regione																															
Convocazione della Conferenza dei Servizi																															
Svolgimento Conferenza dei Servizi																															
Accoglimento domanda (20 giorni dalla data di convocazione della Conferenza dei Servizi)																															

Promozione edilizia, autorizzazioni, appalti	mar-14	apr-14	mag-14	giu-14	lug-14	ago-14	set-14	ott-14	nov-14	dic-14	gen-15	feb-15	mar-15	apr-15	mag-15	giu-15	lug-15	ago-15	set-15	ott-15	nov-15	dic-15	gen-16	feb-16	mar-16	apr-16	mag-16	giu-16			
NAM - Titoli abilitativi				*	*	*	*	*	*	*									*												
FICO - Presentazione SCIA 1 e 2 (10/03/2014 e 01/07/2014)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																					
FICO - Iter approvazione sismica SCIA														*																	
FICO - Permesso di Costruire per porzioni fuori sagoma e Rilascio																															
FICO - Iter di approvazione sismica PDC																															
FICO - Presentazione Nuova SCIA 3 post ADP																			*												
Autorizzazioni in corso d'opera (VVF, var PDC, accatastamento, agibilità)																															

Realizzazione	mar-14	apr-14	mag-14	giu-14	lug-14	ago-14	set-14	ott-14	nov-14	dic-14	gen-15	feb-15	mar-15	apr-15	mag-15	giu-15	lug-15	ago-15	set-15	ott-15	nov-15	dic-15	gen-16	feb-16	mar-16	apr-16	mag-16	giu-16			
Realizzazione opere (NAM)																															
FICO - realizzazione opere pre cambio d'uso																															
FICO - realizzazione opere post AdP con cambio d'uso																															
Realizzazione opere aggiuntive interne all'area																															
Realizzazione opere esterne all'area																															

■ Tempi stabiliti da legge (Art.40, L.R. 20/2000 per AdP e Art. 11 L.R. 14/89 per autorizzazioni commerciali)

■ Tempi non stabiliti da legge

* Date di protocollo o rilascio

** La realizzazione delle opere esterne all'area sarà oggetto di apposito programma temporale che suddividerà la loro attuazione in più fasi che saranno previste in uno specifico articolo dell'Accordo di Programma.

Schema tempi di realizzazione impegni per i soggetti attuatori.

Realizzazione opere esterne all'area	mese 0	mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10	mese 11	mese 12
Stipula della convenzione PUA	*												
a.1 Pista ciclabile di accesso a FiCo, extra ambito, per una lunghezza di circa 500 m.				*			R					CC	
a.2 Adeguamento di Via Santa Caterina di Quarto/via Bargello (successivamente all'attuazione Ambito Ex Asam)													
b.1a Rifacimento della pavimentazione stradale della rotatoria Torri e dell'accesso all'ambito CAAB, con asfalto fonoassorbente					*			R				CC	
b.1b Rifacimento della pavimentazione stradale delle vie Fanin e Martinelli con asfalto fonoassorbente (successivamente all'attuazione Ambito Aree Annesse a Sud)													
b.2 Barriera fonoassorbente su Viale Europa							R					CC	
b.3a Opere di forestazione interne all'ambito (da eseguire in periodo compatibile alla piantumazione)							*	R				CC	
b.4 Trattamento fotocatalitico della pavimentazione dei parcheggi interni all'ambito								*					CC

Post altri ambiti			X		X								
-------------------	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Legenda

- * Presentazione del titolo abilitativo
- R Iter del titolo abilitativo
- R Rilascio del titolo abilitativo
- R Realizzazione opera
- CC Collaudo e consegna dell'opera

